



รายงาน

ติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเมืองศรีโค
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป และประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้จัดทำรายการผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ – มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙)

เทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เมษายน ๒๕๖๙

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน	
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	๒๕
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ	๓๒
สรุป	๓๖
ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๔๖
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่ได้รับการอนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้จัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น โดยเทศบาลตำบลเมืองศรีโคได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไปและประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อเป็นการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงได้จัดทำรายการผลการติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙)

รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยบ้านบัวเรียน ทะวงษา ไปวัดป่าห้วยข้าวสารเจริญธรรม บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซอยบ้านบัวเรียน ทะวงษา ไปวัดป่าห้วยข้าวสารเจริญธรรม บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมืองศรีไคกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
-	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเถลิง แจ็กรัก ถึง แยกที่นายนายฉลี สีสพันธ์ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗	เพื่อจำเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านเถลิง แจ็กรัก ถึงแยกที่นายนายฉลี สีสพันธ์ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมืองศรีโคกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายพอง วงมาเกษ ถึงบ้านนายวิชัย เนตรสาร บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายพอง วงมาเกษ ถึงบ้านนายวิชัย เนตรสาร บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลเมืองศรีโคกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ ก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๒๙๖,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนโนนชาตผดุงวิทย์ ไปถนนประชาอุทิศ บ้านมดง่าม หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังโรงเรียนโนนชาตผดุงวิทย์ ไปถนนประชาอุทิศ บ้านมดง่าม หมู่ที่ ๖ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมืองศรีไคกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ ก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จากถนน ทช.อบ. สาย ๒๐๑๐ ซอยบ้านนายบัวผิน คะรินา บ้านค้อ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จาก ถนน ทช.อบ. สาย ๒๐๑๐ ซอยบ้านนายบัวผิน คะรินา บ้านค้อ หมู่ที่ ๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมืองศรีไคกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ ก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๓๔๖,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๓๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซอยตลาดนัดชุมชน ถึงที่นา นายเฉลิม คำบุญมา บ้านมดง่ามใต้ หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอยตลาดนัดชุมชน ถึงที่นา นายเฉลิม คำบุญมา บ้านมดง่ามใต้ หมู่ที่ ๙ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมืองศรีไค้กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙				-	
	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซอยบ้านนายถวา พลุสวัสดิ์ บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านซอยบ้านนายถวา พลุสวัสดิ์ บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมืองศรีโคกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ หมู่ ๔ (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลเมือง ศรีโคกกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนิน โครงการก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๓๔๘,๔๕๕	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			๗,๕๔๗.๐๐	โอนลด
	-	-	๓๔๘,๔๕๕	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คลส.สายแยกทางหลวง ๒๔ - แยก ทช๒๐๑๐ (ซอยอนามัยหลัง เก่า) บ้านแหม หมู่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คลส.สายแยกทางหลวง ๒๔ - แยก ทช ๒๐๑๐ (ซอยอนามัยหลังเก่า) บ้านแหม หมู่ ๒ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (รายละเอียดตาม แบบเทศบาลตำบลเมืองศรีไคกำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ ก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๖๘๙,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				
	-	-	๖๘๙,๐๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ จาก บ้านนางแดง ภูการ ถึงสามแยก เกษตรอินทรีย์ หมู่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำจากบ้าน นางแดง ภูการ ถึงสามแยกเกษตรอินทรีย์ หมู่ที่ ๔ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘) จำนวน ๑๘๐ ท่อน งานบ่อพักน้ำขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ บ่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก จำนวน ๒๐ ฝา (รายละเอียดตามแบบเทศบาล ตำบลเมืองศรีไคก้าหนด) พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ก่อน ดำเนินโครงการก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๔๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				
	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ จากบ้านนายประสิทธิ์ ครอบงำ ถึงร้านครัวคุณหนอง บ้านแมด หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ จากบ้าน นายประสิทธิ์ ครอบงำ ถึงร้านครัวคุณ หนอง บ้านแมด หมู่ที่ ๕ วางท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๐๔x๑.๐๐ เมตร (มอก.๑๒๘) จำนวน ๑๗๑ ท่อน งานบ่อ พักน้ำขนาด ๐.๘๐x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ บ่อพร้อมฝาตะแกรงเหล็กปิดบ่อพัก จำนวน ๑๙ ฝา (รายละเอียดตามแบบ เทศบาลตำบลเมืองศรีไคกำหนด) พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินโครงการ ก่อสร้างอย่างละ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	✓				
	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๒	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุน ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ ๔ ตำบล เมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	๑๘๘,๗๐๘	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๑๓	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภวารินชำราบ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้า ส่องสว่างสาธารณะ บ้านแมด หมู่ ที่ ๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภวารินชำ ราบ ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าส่อง สว่างสาธารณะ บ้านแมด หมู่ที่ ๕	๑๘,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙					โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
	-	-	๒๐๗,๒๐๘	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๔	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอวารินชำราบ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวารินชำ ราบ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๗	๘๑,๗๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
๑๕	โครงการอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคสาขาอำเภอวารินชำราบ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวารินชำ ราบ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านดอนบาก หมู่ที่ ๑๐	๕๒,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				โอนตั้งจ่าย เป็นรายการ ใหม่
	-	-	๑๓๓,๗๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านค้อ ตำบล เมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐x ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๑ ฝา เป็นเงิน ๔,๑๐๐.- บาท ๒) ฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๖ ฝา เป็นเงิน ๑๗,๗๐๐.- บาท ๓) ฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ฝา เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐.- บาท	๓๗,๓๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ระบายน้ำ หมู่ที่ ๒ บ้านแหม ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๐.๗๐ x ๐.๗๐ เมตร จำนวน ๖ ฝา เป็นเงิน ๑๗,๗๐๐.- บาท ๒) ฝาตะแกรงเหล็กขนาด ๑.๑๒ x ๐.๘๒ เมตร จำนวน ๗ ฝา เป็นเงิน ๓๓,๖๐๐.- บาท	๕๑,๑๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
	-	-	๘๘,๔๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บ้านศรีโคตก ตำบลเมืองศรีโค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๗๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ฝาด เป็นเงิน ๑๖,๓๐๐.- บาท ๒) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ฝาด เป็นเงิน ๔๑,๙๐๐.- บาท ๓) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๒ ฝาด เป็นเงิน ๔,๗๐๐.- บาท ๔) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ฝาด เป็นเงิน ๙๖,๔๐๐.- บาท ๕) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ฝาด เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐.- บาท	๑๗๑,๑๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
	-	-	๑๗๑,๑๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๔ บ้านศรีโคกนอก ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๑.๑๐ x ๐.๖๖ เมตร จำนวน ๑ ฝาด เป็นเงิน ๓,๙๐๐.- บาท ๒) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ฝาด เป็นเงิน ๓,๕๐๐.- บาท ๓) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ฝาด เป็นเงิน ๕,๙๐๐.- บาท ๔) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๑.๓๐ x ๐.๔๕ เมตร จำนวน ๑ ฝาด เป็นเงิน ๓,๖๐๐.- บาท ๕) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ฝาด เป็นเงิน ๓,๔๐๐.- บาท ๖) ฝาดะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ฝาด เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.- บาท	๗๐,๓๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
	-	-	๗๐,๓๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านแมต ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ฝา เป็นเงิน ๒,๙๐๐.- บาท ๒) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๑๐๔ ฝา เป็นเงิน ๓๐๗,๕๐๐.- บาท ๓) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑ ฝา เป็นเงิน ๓,๕๐๐.- บาท	๓๑๓,๙๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านมดง่ามเหนือ ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๖๐ ฝา เป็นเงิน ๑๔๑,๕๐๐.- บาท	๑๔๑,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
	-	-	๔๕๕,๔๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านอุดมชาติ ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๕๐ เมตร จำนวน ๖๐ ฝา เป็นเงิน ๑๗๗,๕๐๐.- บาท	๑๗๗,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
๒๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้านมดง่ามใต้ ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๐๐ ฝา เป็นเงิน ๒๓๕,๙๐๐.- บาท ๒) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ฝา เป็นเงิน ๕๕,๙๐๐.- บาท	๒๙๑,๘๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
	-	-	๔๖๙,๓๐๐	-	-	-	-		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านดอนบาก ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	๑) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๑.๐๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ฝา เป็นเงิน ๗,๗๐๐.- บาท ๒) ฝาทะแกรงเหล็กขนาด ๐.๙๐ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๒ ฝา เป็นเงิน ๖,๙๐๐.- บาท	๑๔,๖๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
๒๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองศรีไค หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองศรีไค อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	ห้องน้ำสำหรับผู้หญิง ๑ ห้อง สำหรับผู้ชาย ๑ ห้อง และพื้นที่ส่วนกลางหน้าห้องน้ำ ๑ ห้อง ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองศรีไคกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				จ่ายขาดเงิน สะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙
	-	-	๒๑๔,๖๐๐	-	-	-	-		-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ ฉุกเฉินเทศบาลตำบลเมืองศรีไค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ เทศบาลตำบลเมืองศรีไค	๑๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๔๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓	อุดหนุนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ตำบลศรีไค จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท ในการสนับสนุน เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสาธารณสุข มูลฐาน	๒๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๕	โครงการอาหารปลอดภัย คุ้มครองผู้บริโภค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอาหารปลอดภัยคุ้มครอง ผู้บริโภค	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙	✓			-	
	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ราษฎร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม อาชีพราษฎร	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๑๑,๓๗๐.๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุน สถาบันครอบครัวเด็ก สตรีและ คนชรา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน สถาบันครอบครัวเด็ก สตรีและ คนชรา	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓				
	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	-	-		-

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดตั้งกองอำนาจการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองศรีโค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดตั้งกองอำนาจการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๓๕,๙๔๕	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๑๓๕,๙๔๕	-	-	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอวารินชำราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลเมืองศรีไค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนตำบลเมืองศรีไค	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๒	โครงการลดและคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดและคัดแยกขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิด	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๖.๑) กลยุทธ์/แนวทาง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙- ๒๘ ก.พ. ๖๙	✓			-	
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาทำบลเมืองศรีโค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากีฬาทำบลเมืองศรีโค	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙- ๒๘ ก.พ. ๖๙		✓		-	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๓	โครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเมืองศรีโค	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเมืองศรีโค	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙- ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓	-	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว โดยไม่ใช่ งบประมาณ โอนลด ๓๐,๐๐๐
๔	โครงการวันลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓			-	โอนลด ๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	โครงการวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	✓			-	โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐
๖	โครงการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๘- ๓๑ ก.ค. ๖๙	✓			-	
๗	อุดหนุนโครงการจัดทำ ต้นเทียนพรรษาอำเภอ วารินชำราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอวารินชำราบตามโครงการจัดทำต้น เทียนพรรษาอำเภอวารินชำราบ	๕๐,๐๐๐	๑ พ.ค. ๖๙ - ๓๑ ก.ค. ๖๙	✓			-	
	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-		

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทาง การส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกคน

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙		✓		๗๘,๗๔๐	
๒	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๙- ๓๑ พ.ค. ๖๙	✓			-	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการ ศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	๑๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๙- ๓๑ พ.ค. ๖๙	✓			-	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ของเด็กปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๘		✓		-	โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๑๕๔,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		-	
๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.))	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๙๒๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		-	
	-	-	๒,๑๙๔,๕๐๐	-	-	-	-		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ

(๗.๑) กลยุทธ์/แนวทาง การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมความรู้ด้าน คุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาลตำบลเมืองศรีไค	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริม ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ตำบลเมืองศรีไค	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๒	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๓๐,๐๐๐.๐๐	
๓	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชนและประชาคมแผนระดับ ตำบล	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตามโครงการ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและ ประชาคมแผนระดับตำบล	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	โอนลด ๑๖,๐๐๐
	โครงการอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนในการเดินทางไป เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระ บรมศพ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไป เข้าเฝ้าฯ	๕๖,๕๕๐	๒๙ ธ.ค.๖๘				๕๕,๕๘๐	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
	-	-	๑๒๖,๕๕๐	-	-	-	-		

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ

(๗.๑) กลยุทธ์/แนวทาง การบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการ

(๒) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีเงินสมทบกองทุน ประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร ฯลฯ	๒๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๑๐๐,๔๔๕.	
๒	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพื่อให้ความคุ้มครอง พนักงานจ้าง กรณี ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้แก่เทศบาล ตำบลเมืองศรีไค	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๕,๒๗๔	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ ที่กำหนด	๙,๒๗๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๔,๒๕๘,๕๐๐	
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการที่มี สิทธิ์ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒,๓๓๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๑,๑๖๙,๒๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่มี เขตภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบล เมืองศรีโค ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์	๔๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๒๑,๐๐๐	
๖	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณสุขภัย เกิดขึ้น หรือป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณสุข ภัย หรือช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูหลังจากสา ธารณภัย	๗๐๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		-	โอนลด ๕๖,๕๕๐
๗	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการจราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๘	เงินบำเหน็จ ลูกจ้างประจำ	เพื่อจำเป็นบำเหน็จสำหรับลูกจ้างประจำที่ออก จากงานและมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ	๑๓๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙				๕๗,๖๔๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	เงินบำรุงสมาคม สันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาล แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับของสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๕๒,๒๐๗.๖๕	
๑๐	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท)	เพื่อจ่ายเป็นสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท)	๗๘๑,๔๙๖	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๖๒๖,๙๖๗.๖๗	
๑๑	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นตำบลเมืองศรีไค	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	-	-	๑๔,๑๙๔,๘๙๖	-	-	-	-	๖,๒๙๑,๒๓๔.๓๒	

๑.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๔๗,๒๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๒	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	๑๑,๔๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๓	โต๊ะหมู่บูชา	๙,๔๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๙,๔๐๐.๐๐	
๔	จัดซื้อโต๊ะทำงาน สำหรับสายบริหาร	๘,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๘,๐๐๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
๕	จัดซื้อเก้าอี้ สำนักงานสำหรับสายบริหาร	๖,๐๐๐.๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	๖,๐๐๐.๐๐	โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่
	รวม		-	-	-	-	๒๓,๔๐๐	

▶ งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๖,๖๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	รวม	๖,๖๐๐	-	-	-	-	-	

▶ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงาน พนักงานกลาง	๓,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	รวม	๓,๕๐๐	-	-	-	-	-	

▶ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๔๗,๒๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙				-	
๒	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๖,๖๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙				-	
	รวม	๕๓,๘๐๐	-	-	-	-	-	

(๑) แผนงานการศึกษา

▶ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงาน พนักงานกลาง	๑๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	รวม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

▶ งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงาน พนักงานกลาง	๗,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	รวม	๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	

๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

▶ งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
✓	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๓๒,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
✓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด Network แบบที่ ๒	๑๕,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๑๖,๐๐๐
✓	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล	๑๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๑๓๐,๐๐๐
	รวม	๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	

▶ งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๖,๐๐๐
	รวม	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	

▶ งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer	๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับ ประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๖,๐๐๐
	รวม	๓๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	

▶ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๖,๐๐๐
	รวม	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	

(๓) แผนงานการศึกษา

► งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	โอนเพิ่ม ๒,๐๐๐
	รวม	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	

► งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๑๒,๓๐๐	๑ ม.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	
	รวม	๑๒,๓๐๐	-	-	-	-	-	

(๓) แผนสาธารณสุข

➤ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๖,๐๐๐
	รวม	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

➤ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๖,๐๐๐
	รวม	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	

► งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙- ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๖,๐๐๐
	รวม	๒๔,๐๐๐	-	-	-	-	-	

► งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใน การดำเนินการ	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๖,๖๐๐		✓			-	
๒	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐		✓			-	ลดโอนไป โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ ๒๖,๐๐๐
	รวม	๓๐,๖๐๐	-	-	-	-	-	

ส่วนที่ ๓

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะหลักและเร่งด่วน

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองศรีโค ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมืออุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลาย และมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย หรือมอบให้เอกชน ดำเนินการในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพ ความสำเร็จ การดำเนินการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาเป็น กรอบหรือแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น / แผนชุมชน ในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ควรเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมของการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและกำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตำบลเมืองศรีโคในคราวถัดไป

๔. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข โภค และสาธารณสุขการ ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ลงสู่ ลำรางสาธารณะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืน พร้อมมุ่งส่งเสริม ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ การบำบัดฟื้นฟูน้ำเสียในลำน้ำสาธารณะ

ข้อเสนอแนะรอง ปัญหาอุปสรรค

๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ ปัญหา แผนงาน โครงการ ที่จะดำเนินการมีจำนวนมาก แต่งบประมาณของ เทศบาล มีจำนวน จำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด

๑.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของแผนอย่างท่องแท้

๑.๓ ปัจจัยด้านงบประมาณ ส่งผลต่อการจัดทำและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น โดยจะส่งผลดีในแง่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

๑.๔ ปัจจัยด้านการเมือง ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งยังส่งผล ต่อการดำเนินการ การเมืองมีผลต่อความชัดเจนและความต่อเนื่องของการกำหนดนโยบาย เพื่อการจัดทำแผนพัฒนา

๑.๕ ปัจจัยทางธรรมชาติ เช่นอุทกภัยที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชนทันที ต้องระดมทรัพยากรทั้งหมดในการช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็งบประมาณที่มีอยู่ ทำให้ไม่สามารถที่จะนำงบประมาณไปดำเนินการในโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.๑ ควรพัฒนางานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรม สามารถ นำไปสู่การปฏิบัติ

๑.๒ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ควรมีโอกาสเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังและพยายามทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

๑.๓ ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์

๑.๔ ต้องวางแผนด้านงบประมาณที่จะมาดำเนินการด้วย

๑.๕ ควรหาวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการเมืองที่จะมีผลกระทบต่อการทำงาน

๑.๖ การบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการควรปรับให้สอดคล้องคู่ขนาน เพื่อเชื่อมโยงงานและงบประมาณได้จริงในทางปฏิบัติ

๑.๗ ควรปรับโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสมกับบริบทของงาน

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีไค

เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือนแรก (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

.....

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองศรีไค ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการ ดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้าและ ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองศรีไค และเป็นข้อมูลสำหรับเปิดเผยสู่สาธารณะ (OIT) ตามโครงการ ประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) นั้น

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดดังกล่าว สามารถขอดูได้ที่ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.muangsrikai.go.th โทรศัพท์ ๐๔๕ - ๔๓๓๑๐๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวธัญญา ไชยกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีไค

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี